

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗					
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชนและพนักงานอบต.หนอง สาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและ พนักงานอบต.หนองสาหร่าย	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ ฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๔๔,๐๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗					
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและจัดเก็บ รายได้เพิ่มมากขึ้น	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
๖	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ภาษี	ประชาชนได้รับความรู้ ขั้นตอนในการเสียภาษี	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างป้าย ให้เป็นปัจจุบัน	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการอบรมให้ ความรู้ด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๗					
๑๐	โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ป้องกันได้ใส่ใจไม่ประมาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการฝึกซ้อม แผนอัคคีภัยป้องกันได้ใส่ใจ ไม่ประมาท	๒๐,๐๐๐	มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๗					
๑๑	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ของศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	เมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.๑๙ บริเวณมอปลาย่างใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ระบบประปา ติดตั้งถังประปา ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ใบ	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๗					
๑๓	โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต้นแบบ	ครู บุคลากร ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาดูงานและเรียนรู้การ ทำงานจากศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับมาตรฐาน	๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ภายในศูนย์ การเรียนรู้ PLC	จัดประชุมปฏิบัติการให้ครูมี ความรู้เกี่ยวกับ PLC โดย วิทยากรมืออาชีพ	๕,๐๐๐	เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗					
๑๕	โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรม และจริยธรรม	จัดอบรมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับเยาวชน	๒๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗					
๑๖	โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗					
๑๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาส แสดงออกด้านสร้างสรรค์/ แสดงความสามารถ	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗					
๑๘	โครงการอบรมฝึกซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด	๓๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗					
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย								
	ค่าอาหารกลางวันของศพด.	เด็กปฐมวัยของศพด.ในสังกัด ๕ ศูนย์ จำนวนรวม ๒๐๐ คน	๑,๗๖๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กปฐมวัยของศพด.ในสังกัด ๕ ศูนย์ จำนวนรวม ๒๐๐ คน	๒๕๕,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กปฐมวัยของศพด.ในสังกัด ๕ ศูนย์ จำนวนรวม ๒๐๐ คน	๓๖๗,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
๒๐	ค่าอาหารเสริม(นม)ของศพด.	เด็กปฐมวัยของศพด.ในสังกัด ๕ ศูนย์ จำนวนรวม ๒๐๐ คน	๔๖๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
๒๑	ค่าอาหารเสริม(นม)ของสพฐ.	โรงเรียน สพฐ. ๗ แห่งตำบล หนองสาหร่าย จำนวนรวม ๑,๕๐๐ คน	๓,๕๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
๒๒	ค่าอาหารกลางวันนักเรียน	โรงเรียน สพฐ. ๗ แห่งตำบล หนองสาหร่าย จำนวนรวม ๑,๕๐๐ คน	๖,๙๓๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ ต.ค.-พ.ย.๖๖ ช่วงที่ ๒ พ.ค.-มิ.ย. ๖๗					
๒๓	เงินอุดหนุนโรงเรียน(สพฐ.)	โรงเรียน สพฐ. ๗ แห่งตำบล หนองสาหร่าย	๒๘๐,๐๐๐	มกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗					
๒๔	ก่อสร้างห้องน้ำครุของศพด.บ้าน โคกสง่า และศพด.บ้านหนองคู	ก่อสร้างห้องน้ำครุของ ศพด. บ้านโคกสง่าและบ้านหนองคู	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๕	ค่าติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างประตู พร้อมมุ้งลวดและทาสีอาคาร เรียนของศพด.	ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างประตู พร้อมมุ้งลวดและทาสีอาคาร เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๗					
๒๖	ก่อสร้างรั้วศพด.บ้านหัวสนาม	ก่อสร้างรั้วรอบ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหัวสนาม	๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองสาหร่าย	๓๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๗					
๒๘	โครงการส่งนักกีฬาของอบต.เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๒๙	โครงการจัดงานของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลหนอง สาหร่าย(กิจกรรมบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน)	จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน(ช่วงปิดภาคเรียน)	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๗					
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทงประจำปี	๑.จัดกิจกรรมประกวดกระทง ๒. จัดการประกวดนางนพมาศ ๓.มี บริเวณพื้นที่ลอยกระทงให้ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๖					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๑	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๑.จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ๒.จัดกิจกรรมการประกวดนาง สงกรานต์ ๓.จัดการแข่งขันกีฬา พื้นบ้าน	๕๐๐,๐๐๐	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๗					
๓๒	โครงการจัดงานวันของดีเมือง ปากช่อง	๑.จัดขบวนรถผลไม้ร่วมงานของดี เมืองปากช่อง ๒.ส่งทีมเข้าแข่งขัน การจัดกระเช้าผลไม้และกระเช้า ผัก ๓.ส่งทีมร่วมแข่งขันผัดหมี่ โคราชหรือส้มตำลีลา	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๓๓	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำรวจประชากรสุนัข-แมว ในพื้นที่ขึ้นทะเบียนประชากร สุนัข-แมว รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า" ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว การ เฝ้าระวัง และการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้า ควบคุมจำนวนประชากร สัตว์	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๔	โครงการจัดทำข้อบัญญัติ ท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ทบทวน ปรับปรุง หรือ ยก ร่าง ข้อบัญญัติ อบต.หนอง สาหร่าย จัดประชุม คณะกรรมการ และประชา พิจารณ์เกี่ยวกับข้อบัญญัติ ของท้องถิ่น ตามพ.ร.บ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ตลอดจนดำเนินการตาม ขั้นตอนในการจัดทำข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗					
๓๕	โครงการดำเนินงานระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยชุดเครื่องแบบ คำ่วัดวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ค่าตอบแทนจ้าง เหมาบริการ ฯ	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๖	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ การประชุมหารือ ประชุม ชี้แจง ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รณณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ จัด ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ ควบคุมโรคและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์, วัสดุเชื้อเพลิง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
๓๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำ หน้าที่ดูแลสุขภาพตำบลหนอง สาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ พัฒนา ศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแล สุขภาพตำบลหนองสาหร่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจประชากรสุนัข-แมว ในพื้นที่ขึ้นทะเบียนประชากร สุนัข-แมว รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า" ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว การ เฝ้าระวัง และการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้า ควบคุมจำนวนประชากร สัตว์	๔๔๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๙	โครงการอบรมผู้ประกอบการ กิจการอาหารและผู้สัมผัส อาหารตามมาตรฐานหลัก สุขาภิบาลในเขตพื้นที่ตำบล หนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ ประกอบการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้ได้มาตรฐาน	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗					
๔๐	โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข	จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ตามโครงการศูนย์บริการ สาธารณสุขกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ ดำเนินงานศูนย์บริการ สาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย แบบบูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์อบรมการแยก ขยะต้นทาง จัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้การจัดการขยะ กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมตามสัญญาการ จัดการขยะมูลฝอยแบบ บูรณาการของ อบต.หนอง สาหร่าย ในด้าน"การจัดการ ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป พลังงานไฟฟ้า"	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๒	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม กิจกรรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ ไม่ทิ้งขยะในสถานที่ สาธารณะกิจกรรมรณรงค์ลด โลกร้อนด้วยการใช้ถุงผ้าแทน การใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้ กล่องโฟมฯ	๘๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๔๓	ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบล หนองสาหร่าย	๑๐๔,๕๗๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗					
๔๔	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้	ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตำบล หนองสาหร่าย	๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๔๕	โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินการตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลหนอง สาหร่าย	๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๖	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข	ส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้สูงอายุตำบลหนองสาหร่าย มีสุขภาพจิตดี	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๔๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองสาหร่าย	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการ รวมกลุ่มและจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๔๘	โครงการส่งเสริมความรักความ อบอุ่นในครอบครัว	ส่งเสริมมีการสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีภายใน ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗					
๔๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลคน พิการ	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลคน พิการ	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗					
๕๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ ประชาชนตำบลหนอง สาหร่าย	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗					
๕๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู งานของผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการหมู่บ้าน	อบรมทัศนศึกษาดูงานให้แก่ ผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๕๒	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู งานเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	พัฒนาส่งเสริมการดูแล สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพภายใต้เศรษฐกิจ พอเพียงแก่ประชาชน	ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗					
๕๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ (งบบุद्धุน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายให้ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๗ คน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๕	โครงการสร้างหลักประกันด้าน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล) (งบอุดหนุน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยจ่ายอัตรา เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ ขั้นบันได ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๘,๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๘๐๖ คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๖	โครงการสร้างหลักประกันด้าน รายได้สำหรับสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม ให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (งบอุดหนุน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ ให้แก่ผู้พิการ โดยจ่ายให้คน พิการที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ได้รับคนละ ๘๐๐ บาทต่อ เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ คนพิการที่มี อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือนณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๑๓๑ คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๗	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ ตำบล	ช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิด ภัยพิบัติหรือมีความจำเป็น	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗					ดำเนินการ ทุกเดือน
๕๘	โครงการรณรงค์งดเผาเศษวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร	กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์งดเผา	๑๐,๐๐๐	มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๗					
๕๙	โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินตำบลหนอง สาหร่าย	๑.กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ ๒.กิจกรรมปลูกป่าลด โลกร้อน	๑๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ช่วงที่ ๒ พ.ค.- ก.ย. ๖๗					
๖๐	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หนองสาหร่าย	๑.กิจกรรมประชุม คณะกรรมการศูนย์ฯ ๒. กิจกรรมฝึกอบรมการผลิตเชื้อ ไตรโคเดอร์มา ๓.กิจกรรม การทำจุตสาธิตผลิตแก๊ส ชีวภาพจากมูลสัตว์	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการทุก ๓ เดือน					
๖๑	โครงการส่งเสริมการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	๑.กิจกรรมแปรรูปกล้วยฉาบ ๒. กิจกรรมแปรรูปผลไม้แช่อิ่ม	๒๐,๐๐๐	มกราคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๗					
๖๒	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอด สารผู้บริโภคปลอดภัย	๑.ฝึกอบรมทำจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง ๒.กิจกรรม ทำน้ำหมักชีวภาพ ๓. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผัก ปลอดสาร	๑๐,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๓	โครงการส่งเสริมอาชีพตาม ศาสตร์พระราชาศรชฐกิจ พอเพียง	๑.กิจกรรม รวบรวมใจชุมชน ถนนพอเพียง ๒. กิจกรรม ฝึกอบรมปลูกผักไฮโดรโป นิคครัวเรือนพอเพียง ๓. กิจกรรมฝึกอบรมทำ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและ น้ำยาสระผม	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๑.งานสำรวจเก็บรวบรวม ทรัพยากรท้องถิ่น ๑.๑. กิจกรรมสำรวจข้อมูลประวัติ หมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชนใน ท้องถิ่น ๑.๒.กิจกรรมการ เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากร และโบราณคดีในท้องถิ่น ๒. งานปลูก รักษาทรัพยากร ท้องถิ่น ๒.๑.กิจกรรมรักษา พรรณไม้ในท้องถิ่น ๓.งาน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น ๓.๑. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน แหล่งน้ำ ๓.๒.กิจกรรม ฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้า	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการทุก ๓ เดือน					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๑ ซอย ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม.พร้อมหิน คลุกไหล่ทางรายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๐ เส้นคู้มฝั่งหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม.พร้อมหิน คลุกไหล่ทาง รายละเอียด ตามแบบอบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๒ ซอยคุณเชียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม. ยาว ๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๙๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบอบต.กำหนด	๕๖,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๒ ซอยคุณประนอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๑๙๒,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๒ ซอยหน้าบ้านคุณต้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๓๓,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๔ ซอยเศรษฐีอุดมโชค	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๕๒๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๓๔,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๕ เส้นจากถนนชนบทซอย ๖ ถึงบ้านคุณถ่ายอง ดินจันทิก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๗๔,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๗ เส้นบ้านนายสิน ชากลางถึง บ้านนายสนิท รั้วชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๕๖,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๑๘ จากบ้านคุณตอยไปจนถึง บ้านคุณเอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๒ ซอย ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๒๐ ซอยร่มไทรสำนักสงฆ์ วรรณวิหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม. ยาว ๑๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๒๖๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๒๒ เส้นบ้านนายสนั่น คงสนิท พะเนาวิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๒๓ ซอย ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๒๔ บริเวณกลุ่มจัดสรรซอย ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. ๒๕ ซอยบ้านพิมาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๕๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วง ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๓๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๕ ซอยอยู่เจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ประเภทแอสฟัลติกคอนกรีต ม. ๑๒ บ้านเขาน้อย (สระบัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร	๒๑๑,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ประเภทแอสฟัลติกคอนกรีต ม. ๙ ซอยวิษณุภันท์ถึงสวนกุหลาบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๐๘๐ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ประเภทแอสฟัลติกคอนกรีต ม. ๑๑ ซอยลุงสมิคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร	๔๔๘,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ประเภทแอสฟัลติกคอนกรีต ม. ๒๑ ถนนหน้าบ้านยายตัวถึงหมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๗๑,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากถนนเส้นสามแยก ขึ้นไปทางฝายมอญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมวางท่อเมน ประปาหมู่บ้านขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม.ยาว รวม ๑๐๐ ม. ฝาตะแกรง เหล็กยาว ๑๐๐ ม.วางท่อ เมนประปาพีวีซีขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ม.ยาวรวม ๑๐๐ ม.พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๖	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลัง กาย ม.๗ จุดฝั่ง ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออก กำลังกายครบชุด พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๘๗	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ม. ๑๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียง ตามสาย รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๘๘	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ม. ๒๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียง ตามสาย รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๘๙	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ม.๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส่อง สว่าง รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๙๐	โครงการวางท่อเมนระบบ ประปาหมู่บ้าน ม.๑๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๓๔๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาประชาคม ม.๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๙๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคม ม.๑๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อ เติมศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ม.๘ เส้น หน้าไร่หญ้าหวาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๕๓,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ม.๑๓ จาก หน้าบ้านนางรวม นรินทร์นอก ถึงบ้านนายสมควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๗๘,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ม.๗ เส้น ภูศิวิไลย (ต่อจากเส้นเดิม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๙๔,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗					