

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละของเงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๒๗	๕๒๑,๐๒๒,๑๐๐	๔.๕๕	๓๑.๕๘	๒๐.๙๓
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	๗๖	๒๙,๙๑๗,๐๐๐			
๓	เงินสะสม	๘๖	๕๕,๑๐๑,๐๐๐			
๔	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ ข้อบัญญัติ เงินสะสม	๒๔ ๑๘	๒๘,๗๗๒,๖๐๔.๔๘ ๐			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแบ่งออก ๒ รูปแบบด้วยกันคือ

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙๔	๑๗.๖๔
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘๘	๑๗.๐๙
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๔๗	๔๙.๗๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)		
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)		
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)		

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)		
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	(๕)		
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)		
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)		
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)		
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๕)		
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)		
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)		
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)		
รวม	๑๐๐	๙๒๙	๘๔.๔๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประเมินผลเป็นคะแนนได้ ๙๒๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๕

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ดังนี้

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙๓.๕๐	๘.๕๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙๗.๕๐	๘.๘๖
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙๓.๕๐	๘.๕๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔๗.๕๐	๔.๓๒
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๓๐๔.๕๐	๒๗.๖๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)		
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)		
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)		
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)		
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)		
๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๓๘	๓๐.๗๓
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย	(๕)		

ประจำปีในภาพรวม			
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)		
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)		
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)		
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)		
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)		
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)		
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗๔.๕๐	๘๘.๕๙

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประเมินผลเป็นคะแนนได้ ๙๗๔.๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๙

ภาคผนวก

สรุปรายงานประจำปี/ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักปลัด

๑.โครงการ(ตามข้อบัญญัติ)	จำนวน ๑๓ โครงการ	จำนวน ๙๐๕,๐๐๐ บาท
๒.โครงการ(อุดหนุน)	จำนวน ๒ โครงการ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.โครงการ(เงินสะสม)	จำนวน ๑ โครงการ	จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔.โครงการตั้งจ่ายใหม่	จำนวน ๑ โครงการ	จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการการจัดการระบบงานสารบรรณแบบอิเล็กทรอนิกส์	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Key of Service	๒๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงาน	๓๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๖	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.	๒๕,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๗	โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ	๑๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐๐,๐๐๐	๙๖,๓๗๙	
๑๑	โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยป้องกันได้ใส่ใจไม่ประมาท	๒๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสูตร ทบทวน	๒๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๒๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (ที่ว่าการอำเภอปากช่อง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อุดหนุน
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและงานราชพิธี รัฐพิธี (ที่ว่าการอำเภอปากช่อง)	๑๐,๐๐๐	-	อุดหนุน
๑๖	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	๗,๕๐๐,๐๐๐		เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างห้องสุขา	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่

กองคลัง

- ๑.โครงการ(ตามข้อบัญญัติ) จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการ(อุดหนุน) จำนวน - โครงการ จำนวน - บาท
- ๓.โครงการ(เงินสะสม) จำนวน - โครงการ จำนวน

เพื่อจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี	๕๐,๐๐๐	๓๕,๘๗๐	
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๔๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๓.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ

กองสวัสดิการ

- ๑.โครงการ(ตามข้อบัญญัติ) จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวน ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการ(อุดหนุน) จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๔๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการ(เงินสะสม) จำนวน - โครงการ จำนวน - บาท
- ๔.โครงการตั้งรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๗,๒๒๗,๐๐๐	อุดหนุน
๒	อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๕,๐๗๐,๘๐๐	อุดหนุน
๓	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	อุดหนุน
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้	๑๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๖	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑๑,๖๖๔	
๗	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองสาหร่าย	๑๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑,๘๗๔,๘๑๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.โครงการ(ตามข้อบัญญัติ) จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวน ๑๐,๒๐๖,๐๐๐ บาท

๒.โครงการ(อุดหนุน) จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการ(เงินสะสม) จำนวน - โครงการ จำนวน - บาท

เพื่อจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการลานธรรมลานกีฬา	๒๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๖,๑๔๐	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ PCL	๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	
๔	โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมและจริยธรรม	๒๕,๐๐๐	๒๓,๑๔๐	
๕	โครงการอาสาจราจรในพื้นที่สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๔๐	
๖	โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๓,๖๕๐	
๗	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๑. การซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ๒. ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.) ๓. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. (๒๔๕ วัน X ๒๐๐ คน X ๒๑ บาท) <small>(ประชุมกรม.วันที่ ๙ ก.พ.๖๕ เห็นชอบ ปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา ๒๐บาท/คน/วันเป็นอัตรา ๒๑ บาท/คน/วัน)</small>	๓๔๐,๐๐๐ ๕๐๑,๐๐๐ ๑,๐๒๙,๐๐๐	๑๑๒,๕๐๐ ๓๔๓,๖๖๕	อุดหนุน
๘	ค่าวัสดุอาหารเสริมนม ๕ ศพด.(๒๖๐ วัน X ๒๐๐ คน X ๘ บาท) <small>(ประชุมกรม.วันที่ ๖ ธ.ค.๖๕ เห็นชอบ ปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเพิ่มขึ้นถุงหรือกล่องละ ๐.๓๑ บาท</small>	๔๑๖,๐๐๐	๒๖๔,๔๒๕.๔๘	อุดหนุน
๙	ค่าวัสดุอาหารเสริมนม ๗ ศพฐ(๒๖๐ วัน X ๑,๕๐๐ คน X ๘บาท) <small>(ประชุมกรม.วันที่ ๖ ธ.ค.๖๕ เห็นชอบ ปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเพิ่มขึ้นถุงหรือกล่องละ ๐.๓๑ บาท</small>	๓,๑๒๐,๐๐๐		เทอม ๑ (๑๔๒วัน)
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน๗ศพฐ.(๒๐๐วันX๑,๕๐๐คนX๒๑บาท) <small>(ประชุมกรม.วันที่ ๙ ก.พ.๖๕ เห็นชอบ ปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา ๒๐บาท/คน/วันเป็นอัตรา ๒๑ บาท/คน/วัน)</small>	๖,๓๐๐,๐๐๐	๓,๑๔๕,๕๐๕	อุดหนุน
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐		ไม่ดำเนินการ
๑๒	โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑๔,๙๗๕	
๑๓	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม	๓,๘๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการติดตั้งมุ้งลวดศพด.	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการมุงหลังคาเหล็กกันแดดบริเวณสนามเด็กเล่นและปูพื้นศพด.โคกสง่า	๒๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	๓๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการส่งนักกีฬาของอบต.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒๑	โครงการจัดงานวันของดีเมืองปากช่อง	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑.โครงการ(ตามข้อบัญญัติ) จำนวน ๕ โครงการ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒.โครงการ(อุดหนุน) จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ๓.โครงการ(เงินสะสม) จำนวน - โครงการ จำนวน
 เพื่อจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐๐,๐๐๐	๒๒,๔๘๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพรบ.สาธารณสุข ๒๕๓๕	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๘๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๕	อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐		อุดหนุน
๖	โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	๕๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ

กองการเกษตร

- ๑.โครงการ(ตามข้อบัญญัติ) จำนวน ๗ โครงการ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
 ๒.โครงการ(อุดหนุน) จำนวน - โครงการ จำนวน - บาท
 ๓.โครงการ(เงินสะสม) จำนวน - โครงการ จำนวน
 เพื่อจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาศาสตร์เกษตรพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๕๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๕	
๓	โครงการรักษาน้ำ รั้งป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร	๑๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	๘,๑๓๖	
๖	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	
๗	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสาร ผู้บริโภคปลอดภัย	๑๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ

กองช่าง

๑.โครงการ(ตามข้อบัญญัติ) จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวน ๑๒,๓๐๖,๐๐๐ บาท

๒.โครงการ(อุดหนุน) จำนวน - โครงการ จำนวน - บาท

๓.โครงการตั้งจ่าย จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๘ จากป่ามะลิกุณถนนอมเชื่อมต่อกันถึงทางเก่าบ้าน คุณดอย ฟ้าคุ้ม กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑ ม.	๒๒๒,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒๒ ซอยบ้านนายเสมียน ล่องลมไปบ้านน.ส.กันยา โสนกุน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๔๙๒,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๕ เส้นฟาร์มไก่ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๐ ม.และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ ม.จำนวน ๑๒ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๖ ซอยนางสมถึงซอยนางโกเชื่อมต่อกัน กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒ ซอย ๔/๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒๕ซอยลงยันต์ทางไปบ่อเกตุกว้าง ๕ ม.ยาว๑๖๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๗	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑ ซอย๑๘ (แก่งพัฒนา)กว้าง ๔ ม.ยาว๒๐๐ ม.	๔๙๒,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๐ คุ้มฝั่งหลวง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๙	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๔ ซอยเศรษฐีอุดมโชคต่อจากถนนคอนกรีตเดิม กว้าง๖ม.ยาว๑๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๕ ร้านน้องหนึ่งไก่อ่างถึงบ้านคุณธนวัฒน์ กิ่งพุทธ พงค์ช่วงที่ ๓ โดยเริ่มจากบ้านนางแว่น นรินทร์นอก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๗ บ้านนางยุพิน ชาวสวน ถึงบ้านนางบุญสม อิม กลาง กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๘ จากบ้านป่าฝ้ายถึงบ้านเขียด กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	๑๘๖,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒๐ ซอยร่มแฉง กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๔๙๒,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒๓ ต่อจากเส้นหลักตั้งแต่ซอย ๑๐ - ซอย ๑๖ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๓ ซอยบ้านสวนต่อจากเส้นเดิม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๔๙๒,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	ก่อสร้างถนนคสล.ม.๖ ซอย ๗ (บ้านหมอดา) กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๔๙๒,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๒๑ ซอยโคราช (บ้านจัดสรรอาจารย์สังวร) กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๔๘๘,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๑๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอลพีทีติกคอนกรีต ม.๑๒ (สระบัว) กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๓๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๗ เส้นฝั่ง ๓ -หนองจอก กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		แล้วเสร็จ
๒๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๑ ซอยโค้งน้ำปลาถึงโค้ง โรงเรียนปากช่อง ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม.	๔๘๕,๐๐๐		แล้วเสร็จ
๒๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๙ เส้นซอย ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม.	๔๘๕,๐๐๐		แล้วเสร็จ
๒๒	ขยายเขตประปา ม.๑๙ ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๔๘๗,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.๑๓ เส้นหลังอนามัยจากบ้านนาย สมพจน์ จินดารัตน์ถึงสี่แยกบ้านนายเฉลียว นุ่มยองใย กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๒๐ ม.	๔๙๓,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒๔	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.๘ หน้าอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อม.๕ กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคสล. ม.๒๔ ซอย ๑	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒๖	ไฟฟ้าส่องสว่าง ม.๔ ผังทหาร จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐		ยังไม่ดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารคลุมลานจอดรถหน้าสำนักงาน	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่

กองช่าง

๓.โครงการ(เงินสะสม)

จำนวน ๘๕ โครงการ จำนวน ๔๗,๖๐๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโนนอุดม จากสามแยกไปจนถึง บ้านนางจำปี	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกสองข้างและป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	กำลัง ดำเนินการ
๒	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กลอดถนน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนอุดม บริเวณซอยปั๊มผู้ใหญ่น้อย	ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้าน คลองยาง ถนนจากเส้นสามแยกขึ้นไป ทางฝายมอญ	กว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๑๒๐ ม. ฝาดะแกรงเหล็กยาว ๑๒๐ ม. พร้อมวางท่อเมน ประปาหมู่บ้านและป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคู กลุ่มสนามน้อย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกสองข้างและป้ายโครงการ	๔๗๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕	ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านซับห้วย บริเวณท้าย หมู่บ้าน	ขนาดคันทาง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐ ม. สูง ๒ ม. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)พร้อมป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจาน บริเวณซอย ๖	๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ ม.ยาวรวม ๕๙ ม. ๒.บ่อพักและฝาทะแกรง ๖ บ่อ ๓.ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๔๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางประเภทแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านไทรงาม เส้นฝั่ง ๓-หนองจอก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. มีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตร.ม.พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ	๔๙๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๘	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านฝั่ง ๒ เส้นหน้าไร่หญ้าหวาน	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. มีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม.พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ	๔๙๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๙	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒บ้านเขาน้อย เส้นทางขึ้นช่อง ๕	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. มีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๒ ตร.ม.พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ	๓๙๓,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาน้อย กลุ่มทหาร		๑๖๙,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาน้อยกลุ่มทหาร	ปรับปรุงระบบประปา ท่อพีวีซี ๒ นิ้ว ยาว ๒๔๐ ม.พร้อมส่วนประกอบ	๓๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไผ่ล้อม บริเวณบ้านเอื้อตำรวจ	๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ ม.ยาวรวม ๒๙ ม. ๒.บ่อพักและฝาทะแกรง ๓ บ่อ ๓.ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวสนาม เส้นฟ้าสวนน้ำใส	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกสองข้างและป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวสนาม เส้นบ้านนายสมหวัง นาด่านจาก	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกสองข้างและป้ายโครงการ	๑๕๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๙ บ้านคลองทราย บริเวณบ้านบังละ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ ม. ใช้ท่อกรูท่กรองพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ	๒๙๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑๖	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านคลองทราย บริเวณฝายโป่งอีแก้ง	ท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ช่อง ขนาด ๓-๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. และป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนนป่าดิว เส้นโรงขนมจีนไปถึงบ้านอ.พจนาง(ทับเส้นเดิม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ	๓๖๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๒๓ บ้านเขาเสด็จ เส้นหน้าโรงงานอคาริ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒๓ บ้านเขาเสด็จ เส้นเนินเขา	ขนาดผิวไหล่ทาง กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ	๒๘๙,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านเขาเสด็จ ซอย ๒ แยก ๑	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๕.๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกสองข้างและป้ายโครงการ	๓๒๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน ม. ๒๔ บ้านทรายทอง บริเวณวัดทรายทอง		๘๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่พัฒนา เส้นบ้านอโรคยา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ ใหม่พัฒนา ซอยน้ำลอย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม และป้ายโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๒๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ บ้านโนนอุดม จำนวน ๓ ซอย	๑.หน้าบ้านเลขที่๙๘๑กว้าง๕ม.ยาว๔๒ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๒.ซอย ๑กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๓.ซอย ๔คู้ม ๔ กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕,๕๑๐ ตร.ม.	๔๕๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสง่า จำนวน ๕ ซอย	๑.ซอย ๑ กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๔๕ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๒.ซอย ๗ กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๓๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๓.ซอยอยู่สบาย กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๗๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๔.ซอย๑๕/๓แยก๑กว้าง๔ม.ยาว๑๔๕ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๕.ซอย๖/๖ถึงซอย๖/๗กว้าง๔ม.ยาว๔๙๐ม.หนา ๐.๑๐ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๐ ตร.ม.	๔๘๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสง่า เส้นแยกเสาไฟแรงสูง	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.	๔๑๒,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง จำนวน ๓ ซอย	๑.ซอยบ้านสวนกว้าง ๔ ม.ยาว ๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๒.ซอยหลังวัด กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ๓.ซอยหนองปลาไหล-แยกสวนมะพร้าวกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม.งานดินถม รองพื้นทาง ๐.๑๐ ลบ.ม.หรือมีพื้นที่หินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคู จำนวน ๓ ซอย	๑.ซอย ๓ กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๔๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๒.ซอย ๑๒ (หนองคูเก่า) กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๖๗ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ๓.ซอย ๑ช่วงที่ ๑กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๒๖ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๕ ม.หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕ ตร.ม.	๓๐๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๒๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๕ บ้านซับหวาย เส้นแก้วมังกร	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.	๒๐๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๕ บ้านซับหวาย ซอยรุ่งอรุณไปหมู่ที่ ๑๘	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๓๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.งานดินถมรองพื้นที่ทางหนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตร.ม.	๒๕๓,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๕ บ้านซับหวาย เส้นฟาร์มไก่	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๗ บ้านไทรงาม เส้นมอโกหล่น	กว้าง ๖ ม.ยาว ๒๓๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม.	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านฝั่ง ๑๓ เส้นวิษณุภัณฑ์-ไร่สวนกุหลาบ	กว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะนาว จำนวน ๓ ซอย	๑.ซอยชวลิตกว้าง๔ ม.ยาว๗๐๐ม.หนา๐.๑๐ ม. ๒.ซอยช่างเหม่ กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๓.ซอย ๑๓คู้มฝั่งหลวงกว้าง๔ม.ยาว๑๒๐ม.หนา ๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐ตร.ม.	๔๓๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านซับยาง ซอยเกษตร-ลุ่มน้ำ	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม.หนา ๐.๐๗ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน	๔๗๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาน้อย เส้นเขายายเที่ยง	กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๑๕ ม.หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตร.ม.	๒๙๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาน้อย เส้นทางขึ้นเขาซ้ายมือ-แนวรั้วทหาร	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๔๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔,๑๖๐ ตร.ม.	๓๕๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาน้อย เส้นรอบหมู่บ้าน(สระบัว)	กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๖๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตร.ม.	๒๓๓,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไม้เหลือง เส้นบ้านนายมา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๔๘๗ ม.หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๘ ตร.ม.	๑๙๓,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไผ่ล้อม ซอยจัดสรร	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๔๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่อทอง เส้นรอบโรงเรียนถึงอนามัยป่อทอง จำนวน ๒ ช่วง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๙๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๑๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม. ดินถมเสริมผิวทาง ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	๒๘๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านฝายมอญ เส้นข้างสนามเด็กเล่น-บ้านนางโก	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. ดินถมเสริมผิวทาง ๐.๐๗ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.	๔๒๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวสนาม จำนวน ๒ เส้น	๑.เส้นหมู่ ๑๗-หมู่ ๕ กว้าง ๕ ม.ยาว ๗๘๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ๒.เส้นหมู่ ๑๗-หมู่ ๘ กว้าง ๕ ม.ยาว ๙๕๐ ม. หนา ๐.๐๗ม.หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ตร.ม.	๔๙๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๘ บ้านหลักเขต จากหน้าบ้านผู้ใหญ่ไปจนถึงหน้าบ้านน้ำจุ่น	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.		ยังไม่ดำเนินการ
๔๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๘ บ้านหลักเขต เส้นหนองยางแดง	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.		ยังไม่ดำเนินการ
๔๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๙ บ้านคลองทราย เส้นเลียบบอเตอร์เวย์	กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.		ยังไม่ดำเนินการ
๔๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๙ บ้านคลองทราย ซอยบุพชาติ-เส้นใต้อุโมงค์ จำนวน ๒ ช่วง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๕๐ ม.หนา ๐.๐๗ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๕๐ ม.หนา ๐.๐๗ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๘ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๙ บ้านคลองทราย เส้นฟาร์มม้า-บ้านสมหมาย	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๐๗ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ ม.จำนวน ๒๐ ท่อน	๔๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองข้างตาย ซอยเสรีรัฐ	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๓๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม.	๔๒๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒๑ บ้านเฉลิมราชฎร์ ซอยท้ายหมู่บ้าน-คลองน้ำ	กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๒๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม.	๑๖๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๕๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนนป่าติ้ว จำนวน ๓ ซอย	๑.ซอยศรีอรหน้าประชาคม กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๒.ซอยนายเลิศ กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๓.ซอยนายวิเชียร กว้าง ๕ ม.ยาว ๗๔๕ ม.หนา ๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๐ตร.ม.	๓๕๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒๓ บ้านเขาเสด็จ ซอย๒๑	กว้าง ๖ ม.ยาว ๓๓๔ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๔ ตร.ม.	๑๖๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒๓ บ้านเขาเสด็จ จำนวน ๒ ซอย	๑.ซอย๑๖ฝั่งซ้ายกว้าง ๔ ม.ยาว ๖๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ๒.ซอย๑๖ฝั่งขวากว้าง ๔ ม.ยาว ๕๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐ตร.ม.	๔๒๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒๔ บ้านทรายทอง เส้นบ่อเกตุ จำนวน ๒ ช่วง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม.ยาว๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒๔ บ้านทรายทอง ซอยอารีย์	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.	๔๗๒,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่พัฒนา จำนวน ๒ ซอย	๑.ซอยพียงกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๗๐ ม.หนา๐.๑๒ ม. ๒.ซอยน้ำแสงจันทร์-สามมี กว้าง ๕ ม.ยาว ๙๐๐ ม.หนา ๐.๑๒ม.หรือมีพื้นที่หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า๕,๕๘๐ตร.ม.	๔๕๙,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕๗	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนอุดม	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสง่า	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคู	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ บ้านซับหวาย	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๖๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๖ บ้านหนองจาน	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๗ บ้านไทรงาม	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๘ บ้านผิง๒	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๙ บ้านผิง ๑๓	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๖๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๐ บ้านท่ามะนาว	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๖๗	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๑ บ้านชัยยาง	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๒ บ้านเขาน้อย	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๓ บ้านหนองไม้เหลือง	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๔ บ้านหนองไม้เหลือง	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๕ บ้านบ่อทอง	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๖ บ้านฝายมอญ	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๗ บ้านหัวสนาม	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๗๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๘ บ้านหลักเขต	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๑๙ บ้านคลองทราย	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๗๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๒๐ บ้านหนองช้างตาย	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗๗	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๒๑ บ้านเฉลิมราษฎร์	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๒๒ บ้านโนนป่าดิว	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๗๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ ที่ ๒๓ บ้านเขาเสด็จ	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ ที่ ๒๔ บ้านทรายทอง	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ ที่ ๒๕ บ้านใหม่พัฒนา	จำนวน ๕๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสง่า		๓,๗๔๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๘๓	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไผ่ล้อม		๖,๕๘๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๘๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านเขาเสด็จ		๑,๖๙๒,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๘๕	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่พัฒนา		๒,๗๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ